

Акт
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения
№1

г. Никольск
(место составления акта)

«9» марта 2023г.

Настоящий акт составлен в соответствии с частью 1,2,4 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Предмет контроля: выполнение концессионером ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» мероприятий по объектам, входящих в состав концессионного соглашения от 28.02.2019 года в отношении объектов муниципальной собственности Никольского муниципального района (далее- концессионное соглашение).

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению мероприятий по реконструкции объектов имущества на котельной расположенной по адресу Вологодская область, Никольский район, д.Травино.

Экспертная комиссия по осуществлению контроля за соблюдением условий концессионного соглашения, утвержденной распоряжением администрации Никольского муниципального района от 06.03.2023 года № 139-р, в составе:

Председателя комиссии:

- заместитель руководителя начальник управления народно-хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района - Д.Н Мишенев

Секретарь комиссии:

- специалист по работе с жилищно-коммунальным хозяйством отдела по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района – В.Н Рыжкова

Члены экспертной комиссии:

- председатель комитета по управлению имуществом администрации Никольского муниципального района – Н.В Бревнова

- ведущий специалист по управлению имуществом администрации Никольского муниципального района – Л.И Коноплева

- главный специалист по вопросам природопользования отдела по муниципальному хозяйству, строительству, градостроительной деятельности и природопользованию Управления народно - хозяйственного комплекса администрации Никольского муниципального района – Н.А Вершнина

В ходе контрольных мероприятий выявила следующее:

1. В состав концессионного соглашения входят следующие объекты муниципальной собственности:

№	Наименование объекта	Адрес	Наименование работ
1	Байдаровская общеобразовательная школа	Вологодская область, Никольский район, д.Травино	Реконструкция объектов имущества котельной

2. Осуществление инвестиций в создание объекта соглашения: _____

3. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения: обеспечивается (не обеспечивается).

4. Целевое использование объекта: теплоснабжение.

5. Проверка проводится в присутствии генерального директора ООО «Никольский жилищно-коммунальный сервис» А.Н Парфенова.

6.Период, за который проведена проверка с 28.02.2019 года по настоящее время.

7. Проверяемый период: 2022 год

8. Осуществлены комиссией следующие мероприятия: проверка установки и работы оборудования на котельной «Байдаровская ООШ».

9. Выявлены недостатки _____

10.Заключениепо результатам контроля: В настоящий момент мероприятия по реконструкции котельной выполнены в полном объеме, ведется работа по внесению изменений объектов имущества Концессионного соглашения.

1. Направить настоящий акт в адрес концессионера.


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии



Митин Р.А.

Секретарь комиссии



Раткова В.И.

Члены комиссии



Вушикина Н.А.



Брикова Н.В.



Косенкова А.С.

подпись